

社 名 株式会社 fantasista
代 表 者 名 代表取締役社長 田野 大地
(コード：1783 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 先 管 理 本 部 長 大 森 健 史
(TEL 03-5572-7848)

2025年1月度系統用蓄電所事業用地取得及び電力会社への 接続検討回答進捗状況に関するお知らせ

弊社における、系統用蓄電所事業用地の取得状況及び電力会社からの接続検討回答の進捗状況について以下の通りお知らせいたします。

1. 接続検討回答及び取得済み蓄電所事業用地一覧

情報の更新及び追加・変更があった案件に下線を引いております。

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量	接続検討回答 (予定含む)
1	茨城県土浦市案件①	1,834 m ²	2024年6月30日	2024年7月30日	8.14MWh	10月22日
2	福井県越前市案件	851 m ²	2024年6月30日	2024年7月31日	8.14MWh	回答待ち
3	茨城県土浦市案件②	643 m ²	2024年6月30日	2024年9月26日	8.14MWh	10月28日
4	福井県大野市案件	1,303 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	<u>1月24日</u>
5	茨城県小美玉市案件	2,073 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	10月22日
6	福井県坂井市案件①	673 m ²	2024年6月30日	2024年9月17日	8.14MWh	回答待ち
7	福井県坂井市案件②	992 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	回答待ち
8	茨城県水戸市案件	1,568 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	10月22日
9	茨城県土浦市案件③	9,226 m ²	2024年6月30日	2024年10月8日	8.14MWh	10月29日
10	茨城県つくば市案件	4,164 m ²	2024年6月30日	2024年9月30日	8.14MWh	10月22日
11	滋賀県東近江市案件	1,342 m ²	2024年7月10日	2024年7月10日	8.14MWh	12月27日
12	兵庫県姫路市案件	1,140 m ²	2024年8月9日	2024年8月9日	8.14MWh	1月9日
13	兵庫県相生市案件	984 m ²	2024年8月9日	2024年8月9日	8.14MWh	11月27日

計 26,793 m²

計 105.82MWh

※「接続検討」とは、蓄電池を設置する際に、電力会社（電力系統）との技術的な連系可否や、必要な設備や対策、費用などを検討する手続きのことです。

2. 今後の取得予定の案件一覧

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日 (予定含む)	取得日 (予定含む)	蓄電池容量	接続検討回答 (予定含む)
1	奈良県大和高田案件	3,568 m ²	<u>2025年3月末日</u>	<u>2025年3月末日</u>	8.14MWh	9月5日
2	茨城県北茨城市案件	1,270 m ²	<u>2025年3月末日</u>	<u>2025年3月末日</u>	8.14MWh	12月17日
3	岡山市津山市案件	1,096 m ²	<u>2025年3月末日</u>	<u>2025年3月末日</u>	8.14MWh	回答待ち
4	石川県加賀市案件①	627 m ²	<u>2025年3月末日</u>	<u>2025年3月末日</u>	8.14MWh	<u>1月15日</u>

5	石川県加賀市案件②	538 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	1月15日
6	石川県加賀市案件③	583 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	回答待ち
7	三重県四日市市案件	1,472 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	1月7日
8	福井県勝山市案件	606 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	回答待ち
9	福井県丹生郡案件	655 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	回答待ち
10	滋賀県犬上郡案件	1,538 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	回答待ち
11	石川県河北郡案件	794 m ²	2025年3月末日	2025年3月末日	8.14MWh	12月25日

計 12,747 m²

計 89.54MWh

※「接続検討回答」とは、電力会社から、蓄電所と電力系統とのあいだで送配電線を接続する際の技術的検討を踏まえた連携承諾、それにかかる工事費負担金及びその工期等についての回答です。

3. 子会社案件（NCMAXWORLD 株式会社）

	案件名	地積 (公簿)	売買契約日	取得日	蓄電池容量
1	群馬県太田市案件	766 m ²	2023年12月22日	2024年8月30日	8.14MWh

群馬太田市案件につきましては、2024年12月10日付「（経過開示）系統用蓄電池事業「群馬太田蓄電所」における工事着工のお知らせ」にて、本建設工事の着工を公表しておりました。なお、従前から運転開始日を2025年8月1日（予定）とお知らせしておりましたが、本日時点において変更はございません。

<ご参考>

https://fantasista-tokyo.jp/wp-content/uploads/2024/12/Chargeofcompanyaffiliation_241210.pdf

4. 先月からの変動に関する内容

1) 取得済み系統用蓄電所事業用地の進捗について

当社が取得しております、系統用蓄電所事業用地（高圧）13件のうち、福井県大野市案件、石川県加賀市案件①②、三重県四日市市案件に関する接続検討回答につきまして、「回答待ち」となっておりましたが、2025年1月24日及び2025年1月7日と1月15日に各電力会社より接続検討の回答が得られました。

2) 今後の取得予定の案件の進捗について

1月度については、複数ある事業用地案件の中から取得検討を行った結果、事業性及び収益性の観点から新たな取得を見送りましたが、2月度以降については、新規の事業用地案件について継続して取得の検討を行ってまいります。なお、その他の公表済の取得予定の案件につきましては、2025年3月末日及び4月末日（予定）を目途に取得する予定です。

以 上